



## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:20 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **PM/TLAL/DOP/LPN/GIDEM/001/2025** DE FECHA **07 DE NOVIEMBRE DEL 2025** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, DE AV. FRAY MARTIN DE VALENCIA A CALLE SAN LUIS, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+184.93, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.

**UBICACIÓN:** MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.

**NÚMERO DE CONTROL:** PM/TLAL/DOP/LPN/GIDEM/001/2025.

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS COLONIAS EN DESARROLLO, COMO ES LA PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.

### CONTRATISTA

NAD – LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

R.F.C. NLC2110054N2

**IMPORTE DEL CONTRATO:** CON I.V.A.: \$ 6,797,158.45  
**IMPORTE REAL EJERCIDO:** CON I.V.A.: \$ 6,797,158.45  
**IMPORTE POR CANCELAR:** CON I.V.A.: \$ 0.00

SIN I.V.A.: \$ 5,859,619.35  
 SIN I.V.A.: \$ 5,859,619.35  
 SIN I.V.A.: \$ 0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: 2,648.00 M2

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 2,648.00 M2

CONVENIO No.: N/A

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 0.00

#### PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL


FECHA DE INICIO: 10/11/2025      FECHA DE TÉRMINO: 09/12/2025

#### PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 10/11/2025      FECHA DE TÉRMINO: 09/12/2025

#### RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1 (UNICA) FINIQUITO	10/11/2025	09/12/2025	\$ 6,797,158.45	\$ 3,398,579.22	\$ 158,209.72	\$ 3,240,369.51
	<b>TOTAL, DE ESTIMACIONES</b>		\$ 6,797,158.45	\$ 3,398,579.22	\$ 158,209.72	\$ 3,240,369.51



## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 2,929,809.67	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 6,797,158.45
I.V.A.:	\$ 468,769.55	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 3,398,579.22
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	\$ 3,398,579.22	SUBTOTAL:	\$ 3,398,579.23
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		MENOS RETENCIONES:	\$ 158,209.72
SUPERVISION 2.0%	\$ 117,192.39	<b>TOTAL, A PAGAR:</b>	\$ 3,240,369.51
I.C.I.C. 0.2%	\$ 11,719.23		
C.M.I.C. 0.5%	\$ 29,298.10		
TOTAL, DE RETENCIONES	\$ 158,209.72		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE **AREA DE TESORERIA** DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

### GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. No. DE FIANZA: 3153-13506-1  
 IMPORTE: \$ 679,715.85 FECHA: 13/12/2025  
 VIGENCIA: UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA


UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **PM/TLAL/DOP/LPN/GIDEM/001/2025**.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:25 HORAS DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2025, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

  
**TLALMANALCO**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO

ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCIA  
 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE,  
 SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO



  
 ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCIA  
 RESIDENTE DE OBRA

  
 C. JOSE ALBERTO FIGUEROA GUERRA  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NAD - LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.