



ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ENERO DEL 2023 PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/001/2022** DE FECHA **14 DE OCTUBRE DEL 2022** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

NOMBRE DE LA OBRA: SUMINSTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, EN LA DELEGACION DE TLALMANALCO, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.

UBICACIÓN: TLALMANALCO, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESATDO DE MEXICO.

NÚMERO DE CONTROL: PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/001/2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS EN DESARROLLO, COMO LO ES LA INSTALACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO.

CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S.A. DE C.V.

R.F.C. GCA150928P64

IMPORTE DEL CONTRATO: CON I.V.A.: \$ 537,684.88 SIN I.V.A.: \$ 463,521.45
IMPORTE REAL EJERCIDO: CON I.V.A.: \$ 537,684.88 SIN I.V.A.: \$ 463,521.45
IMPORTE POR CANCELAR: CON I.V.A.: \$ 0.00 SIN I.V.A.: \$ 0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: 60.00 PZA

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 34.00 PZA

CONVENIO No.: N/A

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 0.00

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 17/10/2022 FECHA DE TÉRMINO: 15/11/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 17/10/2022 FECHA DE TÉRMINO: 15/11/2022

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1	17-OCT-22	10-NOV-22	\$ 137,774.59	\$ 68,887.30	\$ 831.40	\$ 68,055.89
EST.2F	11-NOV-22	15-NOV-21	\$ 399,910.29	\$ 199,955.14	\$ 2,413.25	\$ 197,541.90
	TOTAL, DE ESTIMACIONES		\$ 537,684.88	\$ 268,842.44	\$ 3,244.65	\$ 265,597.79



ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 231,760.72	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 537,684.88
I.V.A.:	\$ 37,081.72	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 268,842.44
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	\$ 268,842.44	SUBTOTAL:	\$ 268,842.44
		MENOS RETENCIONES:	\$ 3,244.65
RETENCIONES LEGALES		TOTAL, A PAGAR:	\$ 265,597.79
SERVICIOS DE CONTROL 2%	\$ 0.00		
I.C.I.C. 0.2%	\$ 831.40		
C.M.I.C. 0.5%	\$ 2,413.25		
TOTAL, DE RETENCIONES	\$ 3,244.65		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE **AREA DE TESORERIA** DEL MUNICIPIO DE TLAMANALCO POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS


COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. No. DE FIANZA: 4329-01343-3
 IMPORTE: \$ 53,768.48 FECHA: 15/11/2022
 VIGENCIA: UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/001/2022**.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2023, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


 ING. ARQ. MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 P. ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCIA
 RESIDENTE DE OBRA


 ING. ARQ. ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S.A. DE C.V.



ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL DÍA 23 DE ENERO DE 2023, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y LA EMPRESA CONTRATISTA, CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. ARQ. MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA. - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

P. ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCIA. - RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ARQ. ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ. – ADMINISTRADOR UNICO, GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S. A DE C.V.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROYECTO DENOMINADO: “SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, EN LA DELEGACION DE TLALMANALCO, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.” QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN.

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO: PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/001/2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LAS COLONIAS EN DESARROLLO, COMO LO ES EL ALUMBRADO PUBLICO.

MONTO ORIGINAL CONTRATADO: \$ 537,684.88 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 17/10/2022 AL 15/11/2022

RELACIÓN DE OBLIGACIONES

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA MULTICITADA CONTRATACIÓN, EL H. AYUNTAMIENTO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE DOS ESTIMACIÓN (ES):

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1	17-OCT-22	10-NOV-22	\$ 137,774.59	\$ 68,887.30	\$ 831.40	\$ 68,055.89
EST.2F	11-NOV-21	15-NOV-21	\$ 399,910.29	\$ 199,955.14	\$ 2,413.25	\$ 197,541.90

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA:
IMPORTE:
VIGENCIA:

ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
\$ 53,768.48
UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

No. DE FIANZA: 4329-01343-3
FECHA: 15/11/2022



DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DECLARA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL MUNICIPIO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL MUNICIPIO

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

ASIMISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO. CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ING. ARQ. MIGUEL ANGEL ALFARO SANTAMARIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. ARQ. ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S.A. DE C.V.



P. ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

