



## ACTA DE FINIQUITO

EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINIQUITO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/004/2024** DE FECHA **16 DE OCTUBRE DEL 2024** DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

**NOMBRE DE LA OBRA:** COLOCACION DE POSTES Y LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN, SANTO TOMAS ATZINGO Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.

**UBICACIÓN:** SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN, SANTO TOMAS ATZINGO Y CABECERA MUNICIPAL DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.

**NÚMERO DE CONTROL:** PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/004/2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS COLONIAS EN DESARROLLO, COMO ES LA COLOCACION DE POSTES Y LUMINIARIAS CON TECNOLOGIA LED, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN, SANTO TOMNAS ATZINGO Y CABECERA MUNICIPAL.

### CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. CPG230224713

IMPORTE DEL CONTRATO: CON I.V.A.: \$ 1,099,046.70  
 IMPORTE REAL EJERCIDO: CON I.V.A.: \$ 1,099,046.70  
 IMPORTE POR CANCELAR: CON I.V.A.: \$ 0.00

SIN I.V.A.: \$ 947,454.05  
 SIN I.V.A.: \$ 947,454.05  
 SIN I.V.A.: \$ 0.00

VOLÚMENES CONTRATADOS: 250.00 PZA

VOLÚMENES REALES EJECUTADOS: 257.00 PZA

CONVENIO No.: N/A

IMPORTE DEL CONVENIO: \$ 0.00

#### PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO: 15/11/2024

#### PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 17/10/2024

FECHA DE TÉRMINO: 15/11/2024

#### RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACIÓN No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
EST. 1 (UNO)	17/10/2024	31/10/2024	\$ 1,013,960.76	\$ 549,523.35	\$ 6,118.73	\$ 458,318.68
EST.2F (DOS FINIQUITO)	01/11/2024	15/11/2024	\$ 85,085.94	\$ 0.00	\$ 513.45	\$ 84,572.49
TOTAL, DE ESTIMACIONES			\$ 1,099,046.70	\$ 549,523.35	\$ 6,632.18	\$ 542,891.17



## ACTA DE FINIQUITO

AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES LEGALES		CÁLCULO DE ESTIMACIONES	
AMORTIZACIÓN		IMPORTE DE LA OBRA	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	\$ 473,727.03	EJECUTADA CON I.V.A.:	\$ 1,099,046.70
I.V.A.:	\$ 75,796.32	MENOS AMORTIZACIÓN CON I.V.A.:	\$ 549,523.35
TOTAL, DE AMORTIZACIÓN:	\$ 549,523.35	SUBTOTAL:	\$ 549,523.35
		MENOS RETENCIONES:	\$ 6,632.18
<b>RETENCIONES LEGALES</b>		<b>TOTAL, A PAGAR:</b>	<b>\$ 542,891.17</b>
I.C.I.C. 0.2%	\$ 1,894.91		
C.M.I.C. 0.5%	\$ 4,737.27		
TOTAL, DE RETENCIONES	\$ 6,632.18		

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO. CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DE **AREA DE TESORERIA** DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTORICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL Y COMO LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 12.64 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO Y 275 DE SU REGLAMENTO.

### GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. No. DE FIANZA: 3153-12006-9  
 IMPORTE: \$ 109,904.67 FECHA: 16/11/2024  
 VIGENCIA: UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **PM/TLAL/DOP/IR/FEFOM/004/2024**.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. GERARDO OSCAR NAVA GARCÍA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



P. ING. JOSE MIGUEL BARRERA VILLAVICENCIO  
RESIDENTE DE OBRA

ING. JORGE GABRIEL ACUÑA HERNANDEZ  
ADMINISTRADOR UNICO  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GIAN, S.A. DE C.V.