



**Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mur (1) TLALMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	04	01	02	01	260101	SUMINISTRO DE INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	20,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	777,078.64		237,192.77	539,885.87	537,684.88	2,200.99	100
02	02	05	01	01	01	260101	AMPLIACION DEL EDIFICIO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	20,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,059,490.20	41,868.17		1,101,358.35	1,099,819.17	1,539.18	100
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, TRAMO DE CALLE CORREGIDORA A AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, DELEGACION SAN LORENZO, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO	SAN LORENZO TALMIMILOLPAN	2,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	767,600.16		767,600.16	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA DE AV.SAN RAFAEL AL CAD.0+109.00 EN LA DELEGACION SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO ESTADO DE MEXICO.	SAN RAFAEL	3,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	823,334.56		823,334.56	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NACIONAL PONIENTE DE CALLE MINA CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+120.00, DELEGACION SAN JUAN ATZACOALOYA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO	SAN JUAN ATZACOALOYA	3,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,752,089.54		1,752,089.54	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHABACANO DE CALLE EMILIANO ZAPATA CAD 0+000.00 A CALLE PRINCIPAL, CAD0+121.50. DELEGACION SAN LORENZO, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.	SAN LORENZO TALMIMILOLPAN	3,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	690,685.58		690,685.58	0.00	0.00	0.00	0



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLALMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MEXICO-CUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	56,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,300,000.00		3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0
02	01	03	01	01	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FERROCARRIL DE ESCUELA PRIMARIA GRERORIO TORRES QUINTERO CAD 0+000.00 A TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CAD 0+149.70 DELEGACION SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO	SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,324,511.73	1,033,689.06		2,358,200.79	2,355,373.42	2,827.37	100
02	02	05	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO.	SAN RAFAEL	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,121,924.15		1,014,478.86	1,107,445.29	1,106,657.57	787.72	100
02	02	01	01	02	03	250101	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO.	TLALMANALCO	60	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,121,924.15		2,121,924.15	0.00	0.00	0.00	0
02	01	03	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2a CERRADA DE MORELOS DE CALLE MORELOS A CADENAMIENTO 0+200.00	SAN RAFAEL	150	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	620,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOAQUIN REYES DE CALLE DE LA CUESTA AL CAD. 0+122.86 DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO.	SAN RAFAEL	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,533,835.00		1,533,835.00	0.00	0.00	0.00	0
02	01	03	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LA CAÑADA, TRAMO DE POZO EXISTENTE (CADENAMIENTO 0+000.00) A CADENAMIENTO 0+200.00	SAN RAFAEL	800	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	778,334.27		778,334.27	0.00	0.00	0.00	0



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLAXCALA

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL CAMINO AL OCOTAL DE CALLE AVELAR AL C/D. 0+110.50 EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO	TLAXCALA	800	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,037,346.90	750,601.57		1,787,948.47	1,778,760.89	9,187.58	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION ANSELMO GRANADOS DE CALLE JOAQUIN REYES A CAD. 0+240.00 COL. EL BORDO, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO.	SAN RAFAEL	1,200	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,085,721.23	568,219.14		1,653,940.47	1,649,971.23	3,969.14	0
02	05	01	01	01	06	250101	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN RAFAEL, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO.	SAN RAFAEL	600	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	971,422.22		181,506.53	789,915.69	789,330.91	584.78	100
02	05	01	01	01	06	250101	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, DELEGACION, CABECERA MUNICIPAL, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO	TLAXCALA	400	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	312,456.46			305,448.07	305,048.10	399.97	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO: DE CADENAMIENTO 0+00.00 AL CADENAMIENTO 1+300.00	TLAXCALA	500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,558,834.68		1,558,834.68	0.00	0.00	0.00	0
02	05	01	01	01	06	250101	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DELEGACION SAN RAFAEL, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO	SAN RAFAEL	700	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	427,852.24		104,742.78	323,109.46	322,058.00	100.00	100
02	05	01	01	01	06	250101	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, TLAXCALA, ESTADO DE MEXICO	TLAXCALA	700	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,464,307.33		1,464,307.33	0.00	0.00	0.00	0



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLAMMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogr ma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	05	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES ZONAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE TLAMMANALCO	TLAMMANALCO	15,000	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	693,275.40		278,640.72	414,634.68	413,026.27	1,608.41	100
02	01	05	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA UBICADA EN CALLE ALVARO OBREGON ESQUINA CON CALLE DEL SEGURO, SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLAMMANALCO, ESTADO DE MEXICO	SAN RAFAEL	2,500	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,866,566.57	123,473.20		2,990,039.77	2,988,202.12	1,837.65	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS UBICADAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE TLAMMANALCO, ESTADO DE MEXICO	TODO EL MUNICIPIO	150	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,778,350.52		1,778,350.52	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RA CERRADA SAN JOSE, TRAMO: DE CALLE SANTA MARTHA A CAD. 0+262.05 COLONIA BELLA, TLAMMANALCO, ESTADO DE MEXICO	TLAMMANALCO	300	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,221,649.48		2,221,649.48	0.00	0.00	0.00	0
02	02	04	01	02	01	110101	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	TODO EL MUNICIPIO	30,000	CONTRATO	ADIUDICACION DIRECTA	520,000.00			520,000.00	518,875.70	1,124.30	100
02	02	06	01	03	02	110101	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN AREA DE ATENCION AL PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL	16,000	CONTRATO	ADIUDICACION DIRECTA	520,000.00			520,000.00	519,381.25	618.75	100
02	01	05	01	01	01	250101	REHABILITACION DE DEPORTIVO POLIVALENTE	SAN RAFAEL	10,000	CONTRATO	LICITACION PUBLICA	9,610,416.52		9,610,416.52	0.00	0.00	0.00	0
02	02	01	01	03	02	1101/01	CONSTRUCCION DE ARCO DE IDENTIDAD EN ACCESO PRINCIPAL DEL MUNIPIO DE TLAMMANALCO ESTADO DE MEXICO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CUAUTLA	CABECERA MUNICIPAL	56,620	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	4,700,000.00			4,700,000.00	4,686,269.53	13,730.47	100
02	02	01	01	03	02	1101/01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SEGUNDA ETAPA) EN TODO EL MUNICIPIO DE TLAMMANACO, ESTADO DE MEXICO	TODAS LAS DELEGACIONES	56,620	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,000,000.00			1,000,000.00	997,645.27	2,354.73	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLAMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
02	02	06	01	03	01	1101/01	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TLAMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.	SAN RAFAEL	56,620	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00			1,000,000.00	998,578.90	1,421.10	100
02	02	03	01	02	01	1101/01	REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA "CABEZA DEL NEGRO" Y REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE CAJA DE AGUA "LA CUESTA", UBICADO EN EL EJIDO DE TLAMANALCO, MUNICIPIO DE TLAMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	SAN RAFAEL	56,620	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,399,563.10			2,399,563.10	2,399,563.10	0.00	100
02	02	06	01	03	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLAMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.	SAN RAFAEL	530	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,555,859.31			1,555,859.31	1,552,848.94	3,010.37	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, TRAMO DE AVENIDA SAN RAFAEL CADENAMIENTO (0+000.00) AL CADENAMIENTO 0+109.00 EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, TLAMANALCO ESTADO DE MÉXICO.	SAN RAFAEL	700	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,134,438.89			1,134,438.89	1,134,438.89	0.00	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, TRAMO DE CALLE CORREGIDORA A AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, EN LA DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN.	SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN	850	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	912,992.29			912,992.29	912,992.29	0.00	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+046.40, EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLAMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.	SAN RAFAEL	250	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	377,509.10			377,509.10	377,056.92	452.18	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLALMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	03	250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE 19 DE MARZO, TRAMO: DE CALLE FERRICARRIL (CADENAMIENTO 0+000.00) AL CADENAMIENTO 0+235.00), EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZACUALOYA.	SAN JUAN ATZACUALOYA	680	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	478,316.15			478,316.15	474,983.08	3,333.07	100
02	05	01	01	01	06	250101	MANTENIMIENTO AL MODULO SANITARIO, EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PEAGET, DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN	SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN	180	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	382,554.85			382,554.85	379,592.55	2,962.30	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CALLE EMILIO CARRANZA, TRAMO: DE CALLE DEL SEGURO SOCIAL (CADENAMIENTO 0+000.00) A CALLE MORELOS (CADENAMIENTO 0+102.45) Y DE CALLE ZAVALETA A CADENAMIENTO 0+102.45 A CALLE MAGDALENA (CADENAMIENTO 0+225.70). LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO.	PUEBLO NUEVO	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,454,515.04			1,454,515.04	1,447,484.32	7,030.72	100
02	01	03	01	01	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LA CAÑADA TRAMO DE POZO EXISTENTE (CADENAMIENTO 0+000.00) A CADENAMIENTO 0+192.50, DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.	SAN RAFAEL	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	667,804.88			667,804.88	663,701.27	4,103.61	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLALMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	01	03	01	01	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO SARABIA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0+000.00 A CADENAMIENTO 0+043.00 Y DE CADENAMIENTO 0+095.00 A CADENAMIENTO 0+140.00, EN LA DELEGACIÓN DE SAN ILIJAN ATZACUALOYA, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO.	SAN JUAN ATZACUALOYA	450	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	750,624.80			750,624.80	747,961.81	2,662.99	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO	DIFERENTES DELEGACIONES	590	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,199,978.47			1,199,978.47	1,199,228.10	750.37	100
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO, TRAMO AVENIDA MORELOS (CADENAMIENTO 0+000.00) A CALLE SORJUANA (CADENAMIENTO 0+125.00) EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS ATZINGO, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO	SANTO TOMAS ATZINGO	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,197,002.48			1,197,002.48	1,195,962.48	1,040.00	100
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE (CADENAMIENTO 0+000.00) A (CADEMANIENTO 0+120.00) EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN, TLALMANALCO ESTADO DE MÉXICO	SAN ANTONIO TLALTECAHUACAN	700	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,493,157.10			1,493,157.10	1,490,074.44	3,082.66	100
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TULIPÁN, TRAMO DE CALLE ORQUIDEAS (CADENAMIENTO 0+000.00) A CALLE NOCHE BUENA (CADENAMIENTO 0+351+10) EN LA DELEGACIÓN DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN	SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN	600	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,175,387.97			1,175,387.97	1,172,983.93	2,404.04	100



Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Mur (1) TLALMANALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 3a CERRADA DE HIDALGO, TRAMO : DE AVENIDA HIDALGO, (CADENAMIENTO 0+000) A (CADENAMIENTO 0+150.00), EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS ATZINGO, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	SANTO TOMAS ATZINGO	700	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,026,447.61			1,026,447.61	1,025,866.65	580.96	100
02	02	01	01	02	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE (CADENAMIENTO 0+000.00) A CALLE CAMINO VIEJO A TEZOPILCO, (CADENAMIENTO 0+087.90), EN LA CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	TLALMANALCO	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	918,967.08			918,967.08	918,672.20	294.88	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN REYES SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	2,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,652,592.13			1,652,592.13	1,652,592.13	0.00	100
02	01	03	01	01	01	250101	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	863,547.27			863,547.27	863,547.27	0.00	100
02	02	03	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE NERI PUEBLO NUEVO, TLALMANALCO	PUEBLO NUEVO	700	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,293,613.76			2,293,613.76	2,293,613.76	0.00	100
02	02	01	01	02	01	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CEDRO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,246,203.18			2,246,203.18	2,246,203.18	0.00	100
02	02	01	01	02	01	260102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN DIEGO, TRAMO: DE CALLE FRESNO A AV. FRAY MARTIN DE VALENCIA, EN LA DELEGACIÓN DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO	CABECERA MUNICIPAL	1,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,001,550.00			2,001,550.00	2,001,550.00	0.00	100
02	02	01	01	02	01	260102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TULA, TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A CAMINO VIEJO A MIRAFLORES, EN LA DELEGACIÓN DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	2,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,000,965.00			2,000,965.00	2,000,965.00	0.00	100



**Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)**

Nombre de la Entidad Mur (1) TLAMNALCO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	02	01	260102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZDA. DE LA ROSA, TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE (CADENAMIENTO 0+000.00) A CAMINO VIEJO A SAN PEDRO (CADENAMIENTO 0+183.00), CABECERA MUNICIPAL, TLAMNALCO, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	2,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,332,676.06			1,332,676.06	1,332,676.06	0.00	100
02	02	01	01	02	01	260102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERCERA DE SAN PEDRO, TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A LIMITE URBANO, CABECERA MUNICIPAL, TLAMNALCO, ESTADO DE MÉXICO.	CABECERA MUNICIPAL	3,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,664,808.94			2,664,808.94	2,664,808.94	0.00	100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. LLIS ENRIQUE SÁNCHEZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Firma (17)

C. MARCO ANTONIO SALES RIVERO

C. RAFAEL CABRERA VALENCIA
TESORERO MUNICIPAL
Firma (17)

C. MIGUEL ÁNGEL ALFARO SANTAMARÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Firma (17)

C. MIGUEL DELGADILLO GARCÍA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Firma (17)