



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) TLALMANALCO 0020

Al 31 de Diciembre de 2017 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) | | Fuente de Financiamiento (12) | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe |
| 1235 000000610 0000000008 1064 001 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (52 ACCIONES) EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES | IR-TLAL/FISE/06/2015 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 27/10/2015 | 30/11/2015 | C | | 100 | 100 | 300 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 19,754.97 |
| 1235 000000610 0000000008 1105 002 | CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LAS PERITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL* | AD-TLAL/FISE/04/2015 | CABECERA MUNICIPAL | 31/10/2015 | 30/11/2015 | C | X | 100 | 100 | 300 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 0.10 |
| 1235 000000802 00000000000001 1064 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ESCONDIDA | LP-TLAL/ID/001/2015 | CABECERA MUNICIPAL | 06/04/2015 | 02/09/2015 | C | X | 100 | 100 | 600 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 0.50 |
| 1235 000000003 00000000000005 0001 | CORREDOR TURISTICO ARTESANAL GASTRONOMICO EN LA DELEGACIÓN DE SAN RAFAEL | LP-TLAL/PAD-RP/01/2016 | SAN RAFAEL | 10/09/2016 | 15/11/2016 | C | X | 100 | 100 | 5.23 | RECURSOS PROPIOS | 2,998,645.67 |
| 1235 000000003 00000000000007 0001 | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION MEDICA EN EL DIF | IR-TLAL/FEFOM-001/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 05/06/2017 | 19/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 336,450.80 |
| 1235 000000003 00000000000007 0002 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL "EL TORO", CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 14/08/2017 | 12/09/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,505,977.56 |
| 1235 000000003 00000000000007 0003 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA ROSA DE PALOMAS A NOCHIXTONGO CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,248,956.69 |
| 1235 000000003 00000000000007 0004 | ENTRE 3ra. CERRADA DE HIDALGO HASTA VENUSTIANO CARRANZA Y DE CALLE MORELOS DEL SANTO TOMAS ATZINGO | IR-TLAL/FEFOM-004/2017 | SANTO TOMAS ATZINGO | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,252,647.45 |
| 1235 000000003 00000000000007 0005 | VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VICENTE GUERRERO A MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL SANTO TOMAS ATZINGO | IR-TLAL/FEFOM-005/2017 | SANTO TOMAS ATZINGO | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 486,118.15 |
| 1235 000000003 00000000000007 0006 | SAGRADO CORAZÓN ENTRE SAGRADO CORAZÓN Y PASEO DE SAN SIMÓN, EN CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-006/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 15/08/2017 | 15/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,295,623.42 |
| 1235 000000003 00000000000008 0001 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL PONIENTE EN SAN JUAN ATZ. | IR-TLAL/FISM16-001/2017 | SAN JUAN ATZACUALOYA | 10/07/2017 | 23/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 1,416,919.48 |
| 1235 000000003 00000000000008 0001 | CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 102 TEZOPILO | IR-TLAL/FISM16-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 10/01/2017 | 23/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 684,990.25 |
| 1235 000000003 00000000000008 0002 | DE LA CAJA DE AGUA EL CENTENARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE | TLAL/FISM16-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 01/07/2017 | 31/07/2017 | ADMON | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 220,000.00 |
| 1235 000000003 00000000000008 0008 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAZA MORELOS DE LA DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA | IR-TLAL/FISM16-004/2017 | SAN JUAN ATZACUALOYA | 13/07/2017 | 31/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 769,368.23 |
| 1235 000000003 00000000000008 0009 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA DELEGACION SAN RAFAEL. | IR-TLAL/FISM16-005/2017 | SAN RAFAEL. | 13/07/2017 | 21/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 396,317.55 |
| 1235 000000003 00000000000008 0005 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y MELCHOR OCAMPO. | IR-TLAL/FISM-001/2017 | PUEBLO NUEVO | 28/07/2017 | 18/10/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,344,901.98 |
| 1235 000000003 00000000000008 0009 | CONTRUCCION DE 2 AJILAS EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FISM-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 10/07/2017 | 07/09/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 999,883.84 |




**Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)**

Municipio: (1) TLALMANALCO 0020

Al 31 de Diciembre de 2017 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) | | Fuente de Financiamiento (12) | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe |
| 1235 000000003 00000000000008 0007 | REVESTIMIENTO ASFALTICO DE CALLE. TEZOPILO DE CALLE MINA A TEPOZANES | IR-TLAL/FISM-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 13/07/2017 | 11/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,211,861.11 |
| 1235 000000003 00000000000008 0003 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON ENERGIA SOLAR DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LADRILLERA | IR-TLAL/FISM-004/2017 | SAN RAFAEL | 17/07/2017 | 28/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,597,646.86 |
| 1235 000000003 00000000000008 0010 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO. | IR-TLAL/FISM-005/2017 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 15/11/2017 | 22/02/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,408,699.91 |
| FISE 2017 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES (100 ACCIONES) | LP-TLAL/FISE/001/2017 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 18/10/2017 | 21/12/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 4,973,863.10 |
| Total (13) | | | | | | | | | | | 32,593,584.68 | |


 Ayuntamiento de Tlalmanalco
 2016 - 2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Tlalmanalco
 Estado de México

Ayuntamiento de Tlalmanalco
 2016 - 2018

 DIANA GRETHEL DUROZAVARELA
 SINDICO (14)
SINDICO MUNICIPAL
 Tlalmanalco
 Estado de México


 LUIS ACEVES NAJERA
 SECRETARIO (14)
 Ayuntamiento de Tlalmanalco
 2016 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL
 Tlalmanalco
 Estado de México


 VICTOR HUGO HIGUERA ALEGRE
 TESORERO (14)
 Ayuntamiento de Tlalmanalco
 2016 - 2018
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
 Tlalmanalco
 Estado de México



Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)

Municipio: (1) TLALMANALCO 0020

Al 31 de Diciembre de 2017 (2)

| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) | | Fuente de Financiamiento (12) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--|--------------|
| | | | | | | | | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe |
| 1235 0000000610 0000000008 1064 00 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (52 ACCIONES) EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES | IR-TLAL/FISE/06/2015 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 27/10/2015 | 30/11/2015 | C | | 100 | 100 | 300 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 19,754.97 |
| 1235 0000000610 0000000008 1105 00 | CONEXIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CAMINO A LAS PERITAS DE LA CABECERA MUNICIPAL* | AD-TLAL/FISE/04/2015 | CABECERA MUNICIPAL | 31/10/2015 | 30/11/2015 | C | X | 100 | 100 | 300 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 0.10 |
| ID 2015 | | | | | | | | | | | | |
| 1235 0000000802 00000000000001 1064 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA ESCONDIDA | LP-TLAL/ID/01/2015 | CABECERA MUNICIPAL | 06/04/2015 | 02/09/2015 | C | X | 100 | 100 | 600 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 0.50 |
| RP 2016 | | | | | | | | | | | | |
| 1235 0000000003 00000000000006 0001 | CORREDOR TURISTICO ARTESANAL GASTRONOMICO EN LA DELEGACION DE SAN RAFAEL | LP-TLAL/PAD-RP/01/2016 | SAN RAFAEL | 10/09/2016 | 15/11/2016 | C | X | 100 | 100 | 5.23 | RECURSOS PROPIOS | 2,998,645.67 |
| FEFOM 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1235 0000000003 00000000000007 0001 | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION MEDICA EN EL DIF | IR-TLAL/FEFOM-001/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 05/06/2017 | 19/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 336,450.80 |
| 1235 0000000003 00000000000007 0002 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL "EL TORO", CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 14/08/2017 | 12/09/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,505,977.56 |
| 1235 0000000003 00000000000007 0003 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE LA ROSA DE PALOMAS A NOCHIXTONGO CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,248,956.69 |
| 1235 0000000003 00000000000007 0004 | ENTRE 3ra. CERRADA DE HIDALGO HASTA VENUSTIANO CARRANZA Y DE CALLE MORELOS DEL SANTO TOMAS ATZINGO | IR-TLAL/FEFOM-004/2017 | SANTO TOMAS ATZINGO | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,252,647.45 |
| 1235 0000000003 00000000000007 0005 | VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VICENTE GUERRERO A MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DEL SANTO TOMAS ATZINGO | IR-TLAL/FEFOM-005/2017 | SANTO TOMAS ATZINGO | 05/06/2017 | 04/07/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 486,118.15 |
| 1235 0000000003 00000000000007 0006 | SAGRADO CORAZÓN ENTRE SAGRADO COAZÓN Y PASEO DE SAN SIMÓN, EN CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FEFOM-006/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 15/08/2017 | 15/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 6.2 | FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,295,623.42 |
| FISM (BANOBRAS) | | | | | | | | | | | | |
| 1235 0000000003 00000000000008 0001 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NACIONAL PONIENTE EN SAN JUAN ATZ. | IR-TLAL/FISM16-001/2017 | SAN JUAN ATZACUALOYA | 10/07/2017 | 23/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 1,416,919.48 |
| 1235 0000000003 00000000000008 0001 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 102 TEZOPILO | IR-TLAL/FISM16-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 10/01/2017 | 23/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 684,990.25 |
| 1235 0000000003 00000000000008 0002 | DE LA CAJA DE AGUA EL CENTENARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE | TLAL/FISM16-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 01/07/2017 | 31/07/2017 | ADMON | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 220,000.00 |
| 1235 0000000003 00000000000008 0008 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAZA MORELOS DE LA DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA | IR-TLAL/FISM16-004/2017 | SAN JUAN ATZACUALOYA | 13/07/2017 | 31/09/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 769,368.23 |
| 1235 0000000003 00000000000008 0006 | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAÑADA DELEGACION SAN RAFAEL. | IR-TLAL/FISM16-005/2017 | SAN RAFAEL | 13/07/2017 | 21/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (BANOBRAS) | 396,317.55 |
| FISM 2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1235 0000000003 00000000000008 0005 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y MELCHOR OCAMPO. | IR-TLAL/FISM-001/2017 | PUEBLO NUEVO | 28/07/2017 | 18/10/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,344,901.88 |
| 1235 0000000003 00000000000008 0009 | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EN CABECERA MUNICIPAL | IR-TLAL/FISM-002/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 10/07/2017 | 07/09/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 999,883.84 |





Cuenta Pública 2017
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Miles de pesos)


Municipio: (1) TLALMANALCO 0020


Al 31 de Diciembre de 2017 (2)


| Clave Presupuestaria (3) | Identificación de la Obra (4) | Núm. Contrato (5) | Ubicación de la Obra (6) | Fecha de Inicio (7) | Fecha de Término (8) | Tipo de Ejecución (9) | Bienes Propios (10) | Avance (11) | | Fuente de Financiamiento (12) | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | Físico % | Financiero % | Clave | Concepto | Importe |
| 1235 000000003 00000000000008 0007 | REVESTIMIENTO ASFALTICO DE CALLE TEZOPILO DE CALLE MINA A TEPOZANES | IR-TLAL/FISM-003/2017 | CABECERA MUNICIPAL | 13/07/2017 | 11/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,211,861.11 |
| 1235 000000003 00000000000008 0003 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON ENERGIA SOLAR DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LADRILLERA | IR-TLAL/FISM-004/2017 | SAN RAFAEL | 17/07/2017 | 28/08/2017 | C | X | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,597,646.86 |
| 1235 000000003 00000000000008 0010 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALMANALCO. | IR-TLAL/FISM-005/2017 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 15/11/2017 | 22/02/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,408,699.91 |
| PISE 2017 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES (100 ACCIONES) | LP-TLAL/FISE/001/2017 | CABECERA MUNICIPAL Y DE | 18/10/2017 | 21/12/2017 | C | | 100 | 100 | 5.1 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | 4,973,863.10 |
| Total (13) | | | | | | | | | | | 32,593,584.68 | |


 Oscar Jimenez Rayon
 PRESIDENTE MUNICIPAL (13)
 Tlalmanalco 2016 - 2018
 Historia, Identidad y Futuro


 Diana Grethel Lindo Varela
 4º SINDICOS (14)
 Tlalmanalco SINDICO MUNICIPAL
 Tlalmanalco Estado de México


 Luis Aceves Najera
 SECRETARIO (14)
 Tlalmanalco SECRETARÍA MUNICIPAL
 Tlalmanalco Estado de México


 Victor Hugo Figueroa Alegre
 TESORERO (14)
 Tlalmanalco TESORERÍA MUNICIPAL
 Tlalmanalco Estado de México


 Mauricio Silva Adaya
 DIRECTOR DE OBRA (14)
 Tlalmanalco DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 Tlalmanalco Estado de México